ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Development of play ground at Judicial layout in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: EE(YNK.D)E-PMT-8/W.O/62/2018-19, dt:10-07-2020.

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 004-16-000021.

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Development of play ground at Judicial layout in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 1193 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15-10-2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1013 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

(1)

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 1193 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 1013 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(2)

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

(3) ಕಿ.ಅ(ಯ).ಎ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (1) ಮತ್ತು (2)ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಅಳತೆ ನಿಮಿತ್ತ 1013 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇದ್ದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಳತೆ ಚಾಲ್ತಿಪತ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲ್ಲಸಪಡಿಸಿ ಮುಸಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
(4)	ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ಸಕಾಯಿತ್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ – ಎಸ್/ಇ.ಇ.ಎ)
(5)	ಸ.ಅ (ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂ.04)
6)	ಕಂಡಿಕೆ (3) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:03-11-2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7)	ತದನಂತರ ದಿ:17-01-2021 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 2ನೇ ಅಲೆ ಇಂದಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
8)	ತದನಂತರ ದಿ:23-01-2022 ರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದಿನಾಂಕ:29-07-2020 ರಂದು ನೀಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
9)	ಸ.ಅ.ಕಿ (ಪಿ.ಆರ್.ಇ) 14/09/2022
10)	ಪ.ಇ (ಪಿ.ಆ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

YNK-DBR No.
Date

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (೬) ರಿಂದ (೦೪)ರಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಿರುವಂತೆ ಸಿಮೆಗಾಂಪು ಬ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಸುಪ್ತನಾಂಕರವರು ಸಾರಿರುವ ನೆಮುಂಪತ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಭಾಯುಕ್ತರವರು (ಯು.ಬಿ.ಎ) ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಮಾಂಕಿಯ ಬ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ Cov:o 1 ಮತ್ತು 2ನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಕಮಾಂಕ ಸಿಮಾಂಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕ Nominal penalty ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಮಿಂಕಿನ್ನ ಸಿ ಬಿ/ನಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 15-10-2021ರವರೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಹೊರ ಡಿಸುವ ತನಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
(11)	ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಯುಕ್ತರವರು (ಯು.ಬಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE (HWC)

ಪು.ತಿ.ನೋ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Development of play ground at Judicial layout in ward no:04
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost	
4	Name of Contractor	M/s SMLP Asphalt, Prop Sri B B Umesh
5	Agreement no	
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D)E-PMT-8/W.O/62/2018-19, dt:10-07-2019
7	Time limit originally fixed for completion	180 days
8	Date of application by the contractor for granting	18/1/2021
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	18/1/2021
10	Extension granted if any	
	I	
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carries out during 2nd extension	
14	Time now applied for	1013

15	Date of recommanding time 2nd extension	
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
17	Balance of remaining work	
18	Probable time required for completion of remaining work	1013
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per in direction of E.E to propose for penalty
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 50/- penalty may be imposed

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ